

## LGS Investitionshaushalt Kostenstand September 2018

Auftrag	Budget / Kostenprognose	Differenz
<b>Landesgartenschau GmbH</b>		
<b>Budget Stand GR 31.07.2017</b>	<b><u>10.225.000</u></b>	
- Uferpark mit Bahnhofsvorplatz		
- Menzinger Gärten		(nicht im ursprüngliche Auftrag und Budget der LGS enthalten)
- Höhensteg		
- Baunebenkosten		
<b>Kostenprognose Stand 9/18, einschließlich Baunebenkosten</b>		
Berücksichtigung unterschiedlicher Steuersätze	<b><u>9.620.000</u></b>	
Uferpark	5.620.000	
Bahnhofsvorplatz	410.000	
Menzinger Gärten	395.000	(nicht im ursprünglichen Auftrag und Budget der LGS enthalten)
Höhensteg (Planung, Statik, Baugrundgutachten)	430.000	
Baunebenkosten (BNK)	2.618.000	
Steigerung BNK um erhöhte erfolgsabhängige Vergütung bwgrün.de (§ 9 Durchf.vertrag)	147.000	
<b>aktuell verfügbares Budget LGS (ohne Höhensteg)</b>		<b>605.000</b>
<b>weitere Vorhaben und Projekte (Grünvernetzung); Verschiebung des LGS Budgets (nicht im ursprüngliche Auftrag und Budget der LGS enthalten)</b>		
Rosenobelgärten	300.000	} (nicht im ursprünglichen Auftrag und Budget der LGS enthalten)
Villengärten	280.000	
Baunebenkosten Grünvernetzung	250.000	
<u>Summe</u>	<u>830.000</u>	
städt. Budgetverschiebung innerhalb Grünvernetzung (Seesportplatz)		225.000
<b>aktueller Finanzbedarf LGS-Projekte</b>		<b>-0 €</b>
<b>Stadt Überlingen; zusätzlicher Finanzbedarf städtische Projekte und Aufgaben (nicht im ursprüngliche Auftrag und Budget der LGS enthalten)</b>		
		Zuständigkeiten
Parkplatzbau Bahnhofstraße incl. BNK	104.000	Stadt Überlingen, Tiefbau
Silvesterkapelle incl. BNK	165.000	LGS in Auftrag Stadt Überlingen
Dreiecksgrundstück westlich Silvesterkapelle	70.000	LGS in Auftrag Stadt Überlingen
Umfeld Stellwerk Umgestaltung Dauergastron.	45.000	LGS in Auftrag Stadt Überlingen
Stellplätze Obere Bahnhofstraße	40.000	Stadt Überlingen, Tiefbau
Sanierung Wegeflächen der Uferpromenade und Gartenhaus (Badhäusle) Villengarten	210.000	Stadt Überlingen, GUF
<u>Summe städtische Projekte</u>	<u>634.000</u>	
<b>Finanzbedarf mit Grünvernetzung u. städtischen Projekten</b>		<b>634.000</b>